

	INSPECTIERAPPORT		Projectnummer:	
	KKB1-1028-ZK10		50019	

PROJECTGEGEVENS							OBJECT		OMSCHRIJVING	
Project Symeres Netherlands B.V. Straat Kerkenbos 1013 Postcode Plaats 6546 BB Nijmegen Land NL Opdrachtgever Symeres Netherlands B.V.							Gebr. nr. Onderdeel Zuurkast Type STD-18 Afmeting 1.800 Fabrikaat Vinitex Serie nn Bouwjaar 2006 Bouwnorm EN14175 Certificaat nn Res. Res.			
Gewenste Basisinstelling		Afv m3/h werk spaar		Toev. m3/h werk spaar		Afv Pa werk spaar				
Gewenst		837 200		0 0		120 120				
Specificatie										
Alarmgrens		765 160								
Gem. intrede min.		0,25 m/s								

TYPE CONTROLE <i>Periodiek</i>				MEETCODE 34		BEVEILIGING		TYPE		OK	
m3/h-pa Gemeten		887 177				Bewaking				<i>Nvt</i>	
m3/h-pa Alarmgr.						Volumeregeling		VAV		<i>Vold</i>	
Gem. intrede		0.29		m/s over aanzuigopening		Aut. Schuifraam		ASC		<i>Vold</i>	
Max. intrede		0.36		m/s (>20% afwijking in blauw)		Afz. noodvoorz.				<i>Nvt</i>	
Min intrede		0.21		m/s (<20% afwijking in rood)		Comm. GBS				<i>Nvt</i>	
Rmt. luchtbeweging				m/s (voor het object)							

VOOR AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN, ZIE OPMERKINGEN IN BEVINDINGEN																																														
TECHNISCHE STAAT				Vold		Onv		Nvt		INTREDE METING																																				
Onderhoud algemeen				X						<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.30</td> <td>0.27</td> <td>0.30</td> <td>0.31</td> <td>0.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.36</td> <td>0.27</td> <td>0.27</td> <td>0.29</td> <td>0.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.21</td> <td>0.29</td> <td>0.28</td> <td>0.24</td> <td>0.28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </table>		4							3	0.30	0.27	0.30	0.31	0.33		2	0.36	0.27	0.27	0.29	0.31		1	0.21	0.29	0.28	0.24	0.28			1	2	3	4	5	6
4																																														
3	0.30	0.27	0.30	0.31	0.33																																									
2	0.36	0.27	0.27	0.29	0.31																																									
1	0.21	0.29	0.28	0.24	0.28																																									
	1	2	3	4	5	6																																								
Aansluiting kast				X																																										
Interieur				X																																										
Onderbouwafzuiging										X																																				
Onderbouw-meub. h+s						X																																								
Geluidsniveau 50 dB				X																																										
Verlichtingssterkte 2000 lux				X																																										
Schuifr. valbeveiliging						X																																								
Schuifr. pal / sticker																																														
Electrische installatie						X																																								
Kranen / afsluiters				X																																										
Werkblad / trechter / kit				X																																										
Leidingwerk / afvoer										X																																				

Afzuiging stand laag m/s Afzuiging stand hoog m/s Afzuigrichting akkoord Ja			
Goedgekeurd Ja			

Bevindingen		Meetinstrumenten	
1 <i>Zij-Schuifruit; greep stuk of ontbreekt</i> 2 <i>Autom. schuifraam; werkstand onvoldoende, hersteld</i> 3 <i>Zuurkast; schade door gebruik; 1-2-3-4</i> 4 5		Luchtsnelheidsmtr 34.014 Type 34.061 Probe Lux meter 38.023 dB meter 37.015 Druk meter 36.009 Rookpatroon 35.001 Barometer Hygrometer	
Te meten aanzuigopening, 1,70 x 0,50 mtr.			

Controle door monteur P. Gwizdz Acceptatie door		Datum 27-2-2025 Datum	
		Par.	